



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FAISUMUN
Presupuesto Autorizado: 123.378.185.00

Hoja: 25/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Físico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Inicio	Termino		Inicio	Termino																								Inicio	Termino																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SC	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Armando Hernández de la Cruz
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosario Flores Hernández
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Maribel Cárdenas Vique
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Miguel Bautista Rojas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2022-2025

SORERÍA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2022-2025

DEPTO. ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2022-2025

SELLO DIGITAL: Digt9ZvPntqAw3rxb7BJivUJvwilYnIRRN8I9e0/cg79P04HjhCRCuLhxUWcTJcwqEMgjXLzfUVpnZGOfG8vaXmNrWmshLbDoTFEpVeZ79sAjaClvHfWBaV/VHKEZYHKKOPVn6XGzWSTeSa0exfAFALQCHKBjU5ueUfDvYtqg=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISCO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 123 378,185.00

Hoja: 25/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Fisco-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
				Fisco			Financiero																												
				%	Fechas reales		%	Fechas reales																											
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
SE	02	b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TOPALTEPEC	30058014 0	TOPALTEPEC	100.00	19/05/2025	11/07/2025	100.00	19/05/2025	07/08/2025	259,843.24	259,843.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,843.24	259,843.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,843.24	259,843.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	226.39
2025	30	058	0124					PERSONA	184.00																										
SE	02	b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE APAXITITLA	30058001 7	APAXITITLA	99.00	25/07/2025		87.65	23/07/2025		789,390.91	789,390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,138.64	692,138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,138.64	692,138.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	783.26
2025	30	058	0125					PERSONA	114.00																										
SE	02	b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCIÓN ETAPA 2 EN LA COLONIA REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL	30058000 1	CHICONTEPEC DE TEJEDA	100.00	20/06/2025	18/08/2025	100.00	18/06/2025	17/09/2025	774,184.37	774,184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,184.37	774,184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,184.37	774,184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	175.00
2025	30	058	0127					PERSONA	55.00																										
SE	02	b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA	30058010 4	TEPETZINTLA	100.00	20/06/2025	12/08/2025	100.00	18/06/2025	12/08/2025	785,564.08	785,564.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,564.08	785,564.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,564.08	785,564.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	671.28
2025	30	058	0128					PERSONA	285.00																										
SE	02	b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JARDINES Y EL PUENTE DE LA LOCALIDAD DE CUAHUITZIL	30058014 9	CUAHUITZIL	100.00	26/05/2025	25/08/2025	100.00	23/05/2025	04/09/2025	1,997,685.30	1,997,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,685.30	1,997,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,685.30	1,997,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,290.00
2025	30	058	0129					PERSONA	416.00																										
SE	02	b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE 2 DE LA LOCALIDAD DE EL IXTLE POSTECTITLA	30058012 9	EL IXTLE POSTECTITLA	90.00	04/07/2025		50.00	03/07/2025		1,888,612.04	1,888,612.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,306.02	944,306.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,306.02	944,306.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,277.03
2025	30	058	0130					PERSONA	69.00																										
SE	02	b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y SIN NOMBRE 1 DE LA LOCALIDAD DE EL IXTLE POSTECTITLA	30058012 9	EL IXTLE POSTECTITLA	90.00	04/07/2025		85.34	03/07/2025		1,965,210.46	1,965,210.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,266.54	1,677,266.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,266.54	1,677,266.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,287.40
2025	30	058	0131					PERSONA	212.00																										
SE	02	b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE MEXCATLA	30058016 1	MEXCATLA	90.00	23/06/2025		45.44	20/06/2025		1,427,045.68	1,427,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,341.11	1,284,341.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,522.84	648,522.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	851.50
2025	30	058	0132					PERSONA	396.00																										
SE	02	b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SIN NOMBRE 04 Y SIN NOMBRE 05 DE LA COLONIA MANANTIALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	30058000 1	CHICONTEPEC DE TEJEDA	98.00	28/07/2025		50.00	25/07/2025		405,124.53	405,124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,562.27	202,562.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,562.27	202,562.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	325.97
2025	30	058	0133					PERSONA	100.00																										
SE	02	b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD PALMA REAL TEPEAHUAC	30058007 5	PALMA REAL TEPEAHUAC	99.00	16/06/2025		60.06	13/06/2025		2,430,550.72	2,430,550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,666.17	1,460,666.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,666.17	1,460,666.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,779.11
2025	30	058	0134					PERSONA	246.00																										
SE	02	b		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TLAQUEXTLA TENEXTITLA	30058011 2	TLAQUEXTLA TENEXTITLA	99.00	11/06/2025		70.22	09/06/2025		1,365,214.72	1,365,214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,698.10	958,698.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,698.10	958,698.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	894.33
2025	30	058	0135					PERSONA	221.00																										

Armando Hernández de la Cruz
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

ROSARIO FLORIS VERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Maribel Cázarez Vital
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Miguel Bautista Rojas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello





Hoja:

Fecha de Aprobación: 25/10/2025

SELO DIGITAL: Digt9ZvPntqAw3rxbJbJivUjvwUjKp8Q02579P04HjHCRCUlhXUwCTJcwqEMgJXLzfUvPnZGOfG8vaXmNrWMshLbDoTFEpVeZ79sAjaClvHwNBaV/vhkE2yVpHkK0PvnxGzWSTesa0exfAFALQCHkbJU5ueUifDvYtgz

Miguel Bautista Rojas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

DEPTO. ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 123.378.185.00

Hoja: 25/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo								Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
								Físico		Financiero																																
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
							Inicio	Término		Inicio	Término																															
SH	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE LA LOCALIDAD DE ATENO		300580018	ATENO	100.00	12/05/2025	09/08/2025	100.00	09/05/2025	21/08/2025	1,563,054.37	1,563,054.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,054.37	1,563,054.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,054.37	1,563,054.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00								
2025	30/058/0150						PERSONA	33.00																																		
SH	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE LA LOCALIDAD DE HUITZITILCO		300580054	HUITZITILCO	99.00	13/05/2025		44.45	09/05/2025		1,276,926.11	1,276,926.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,156.85	1,264,156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,632.11	567,632.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00	4 de 9							
2025	30/058/0151						PERSONA	35.00																																		
SH	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE LA LOCALIDAD DE PICHOL		300580151	PICHOL	99.00	13/05/2025		50.00	13/05/2025		1,702,683.90	1,702,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685,657.06	1,685,657.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,341.95	851,341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00								
2025	30/058/0152						PERSONA	36.00																																		
SH	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE LA LOCALIDAD DE AHUATENO CHICO		300580307	AHUATENO CHICO	99.00	12/05/2025		90.69	09/05/2025		1,705,856.94	1,705,856.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,126.44	1,547,126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,126.44	1,547,126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00								
2025	30/058/0153						PERSONA	36.00																																		
SH	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE LA LOCALIDAD DE XOCOCATL		300580122	XOCOCATL	99.00	06/06/2025		47.86	03/06/2025		2,699,668.83	2,699,668.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,320.83	1,292,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,320.83	1,292,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	19.00								
2025	30/058/0154						PERSONA	68.00																																		
SH	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE LA LOCALIDAD DE LIMONTITLA		300580061	LIMONTITLA	100.00	12/05/2025	09/08/2025	94.74	09/05/2025		2,557,194.02	2,557,194.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557,164.02	2,557,164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,779.70	2,422,779.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	18.00								
2025	30/058/0155						PERSONA	80.00																																		
UB	01	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. COAMIXTEPEC - HUITZAPOLAL E.C. AYACATL - XOCOCATL		300580119	XALTEPEC	99.00	19/05/2025		50.00	15/05/2025		1,396,243.18	1,396,243.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,280.75	1,382,280.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,121.59	698,121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.92								
2025	30/058/0157						PERSONA	134.00																																		
UB	01	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO PASTORIA A LA GUASIMA		300580079	PASTORIA	99.00	26/05/2025		50.00	22/05/2025		2,592,128.41	2,592,128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566,207.13	2,566,207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,064.21	1,296,064.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.00								
2025	30/058/0158						PERSONA	110.00																																		
UB	01	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA ESMERALDA SAN FERNANDO		300580040	LA ESMERALDA	99.00	20/05/2025		50.00	19/05/2025		1,895,785.96	1,895,785.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,828.10	1,876,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,892.98	947,892.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00								
2025	30/058/0159						PERSONA	203.00																																		
UB	01	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA HEREDAD A EL PASO TLACOLULA DE LA LOCALIDAD DE LA HEREDAD		300580049	LA HEREDAD	99.00	16/05/2025		50.00	14/05/2025		1,797,764.34	1,797,764.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,786.70	1,779,786.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,882.17	898,882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.50								
2025	30/058/0160						PERSONA	272.00																																		
UB	01	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CAMAITLAN A XOQUIMUAL		300580185	CAMAITLAN	99.00	04/07/2025		96.99	02/07/2025		2,745,214.07	2,745,214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662,626.44	2,662,626.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662,626.44	2,662,626.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	4.25								
2025	30/058/0161						PERSONA	139.00																																		

Armando Fernández de la Cruz
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

ROSARIO FLORES HERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Maribel Cárdenas Vital
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello


Miguel Bautista Rojas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2022-2025

TESORERÍA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2022-2025

DEPTO. ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2022-2025

SELLO DIGITAL: Digt9ZvPntqAw3rxb7BjivUjvwj0nR0B19P04HjhCRcuLhxUWctJcwqEMgixLzfUVpnZGOfG8vaXmNrWMshLbDoTFEpVeZ79sAjaCivHfWBaV/vhKE2yHhKOPvngGzWSTeSa0exfAFALQCHkBJu5ueUiFDvYtqg=



Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 25/10/2025

SELLO DIGITAL: Digt9ZvPntqAw3rxb7BjvUjUwWlYnIRRRn8I9eU/cg79P04HjHRCuLhxUwCtJcwqEMgJLzfUvPnzGOfG8vaXmNrWMshLbDoTFEpVeZ79sAjaClvHwMBaV/vHkE2yHqHkQDPvnbxGZWSTesa0exfAFALQCHkBjU5ueUiFDvYtqg=

Miguel Bautista Rojas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

DEPTO. ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 123,378,185.00

Hoja: 25/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
				Físico		Financiero																												
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales																						%	Fechas reales		Costo Total
Inicio	Término	Inicio	Término						Inicio	Término																								
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO AL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE HUITZILTILCO	30058014 1	TEZIZAPA	100.00	03/06/2025	02/07/2025	100.00	03/06/2025	16/07/2025	265,354.71	265,354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,354.71	265,354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,354.71	265,354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.10	
2025	30					058	0173		PERSONA	29.00																								
a																																		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE AL CEMENTERIO CON RAMPAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TOPALTEPEC	30058014 0	TOPALTEPEC	100.00	19/05/2025	11/07/2025	100.00	15/05/2025	07/08/2025	293,354.39	293,354.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,354.39	293,354.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,354.39	293,354.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.06	6 de 9
2025	30					058	0174		PERSONA	184.00																								
a																																		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA BARRA A EL BARRIO EL SUCHITL	30058002 2	LA BARRA	99.00	19/05/2025		50.00	15/05/2025		1,488,698.64	1,488,698.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,811.65	1,473,811.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,349.32	744,349.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00	
2025	30					058	0175		PERSONA	45.00																								
a																																		
IR	01	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE LA TIQUAYO	30058010 1	TIQUAYO	66.00	18/07/2025		50.00	16/07/2025		1,597,314.20	1,597,314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,341.06	1,581,341.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,657.10	798,657.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.18	
2025	30					058	0177		PRODUCTO R	50.00																								
a																																		
IR	01	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE PILAHUIMOL	30058018 9	PILAHUIMOL	99.00	20/06/2025		66.47	18/06/2025		1,740,434.28	1,740,434.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,926.70	1,156,926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,926.70	1,156,926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.94	
2025	30					058	0178		PRODUCTO R	50.00																								
a																																		
UM	01	REHABILITACIÓN DE CANCHA(S) PUBLICA(S) DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL	30058000 1	CHICOMTEPEC DE TEJEDA	70.00	22/08/2025		80.46	22/08/2025		396,175.01	396,175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,793.04	316,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,793.04	316,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2025	30					058	0187		PERSONA	4,823.00																								
a																																		
UM	01	REHABILITACIÓN DE TECHADO(S) EN ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE ALAHUALTITLA	30058001 2	ALAHUALTITLA	99.00	18/07/2025		50.00	16/07/2025		716,041.68	716,041.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,681.26	706,681.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,020.84	358,020.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2025	30					058	0188		PERSONA	523.00																								
a																																		
UM	02	CONSTRUCCION DE PARQUE(S) PUBLICO(S) TERCERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE TLACOLULA	30058007 6	PASO DE TLACOLULA	99.00	12/05/2025		54.00	09/05/2025		2,086,248.75	2,086,248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065,366.26	2,065,366.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,751.59	1,126,751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2025	30					058	0189		PERSONA	255.00																								
a																																		
UM	02	CONSTRUCCION DE PARQUE(S) PUBLICO(S) TERCERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LINDERO AGUA FRIA	30058006 2	LINDERO AGUA FRIA	99.00	12/05/2025		48.55	09/05/2025		2,365,856.81	2,365,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345,198.24	2,345,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,743.48	1,148,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2025	30					058	0190		PERSONA	404.00																								
a																																		
UM	02	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE PEPEYOCAL	30058018 0	PEPEYOCAL	53.00	08/08/2025		80.00	05/08/2025		1,199,884.38	1,199,884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,884.38	1,199,884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,884.38	1,199,884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2025	30					058	0192		PERSONA	336.00																								
a																																		
UM	02	CONSTRUCCION DE TECHADO(S) EN ESPACIO DEPORTIVO Y BIEN DE USO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO TERCERA	30058014 5	NUEVO TERCERA	99.00	17/06/2025		83.01	16/06/2025		1,561,571.33	1,561,571.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,955.62	1,545,955.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,381.03	1,296,381.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2025	30					058	0193		PERSONA	114.00																								
a																																		

Armando Hernández de la Cruz
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

ROSARIO FLORES HERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Nombre y firma

Maribel Cárdenas Vique
TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

Miguel Bautista Rojas
CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: Digt9ZvPntqAw3rxzb7BJuWVtEjHn819007cz7p04HjRCRCuLxhUWcTJcwqEMgJXLzfUVpnZGOfG8vaXmNrWMshLbDoTFEpVeZ79sAjaClvHfVbavVhKE2YHhKkOPvnxGzWSTeSaOexfAFALQCHkBjU5ueUirDvYtqg=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 123,376,185.00

Hoja: 25/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
				Físico		Financiero																														
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida
UM 02				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ESPACIO DEPORTIVO Y BIEN DE USO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE EJIDO LAS VEGAS		30058027 9	EJIDO LAS VEGAS	99.00	16.06/2025		50.00	16.06/2025		1,474,284.32	1,474,284.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,541.48	1,459,541.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,142.16	737,142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2025	30	058	0194						ac																											
UM 02				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN BIEN DE USO PÚBLICO DE LA COLONIA JARDINES		30058050 7	COLONIA JARDINES	99.00	16.06/2025		50.00	16.06/2025		1,543,115.61	1,543,115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,684.45	1,527,684.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,557.81	771,557.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2025	30	058	0195						ac																											
IR 01				REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE ALAXITILA MORENOTLAN		30058013 3	ALAXITILA MORENOTLAN	99.00	30.05/2025		70.00	28.05/2025		997,642.07	997,642.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,349.45	698,349.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,349.45	698,349.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.31
2025	30	058	0181						c																											
SE 02				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS SILLETAS		30058009 1	LAS SILLETAS	67.00	01.08/2025		50.00	30.07/2025		897,085.66	897,085.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,542.83	448,542.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,542.83	448,542.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	659.85
2025	30	058	0196						b																											
SE 02				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CALLEJÓN CARRIZALILLO		30058002 8	CALLEJÓN CARRIZALILLO	66.00	01.08/2025		50.00	30.07/2025		1,596,908.35	1,596,908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,454.18	798,454.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,454.18	798,454.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,200.00
2025	30	058	0198						b																											
SE 02				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE LA LOCALIDAD DE TEPECO		30058025 0	TEPECO	81.00	21.07/2025		50.00	18.07/2025		1,295,114.92	1,295,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,557.46	647,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,557.46	647,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	573.04
2025	30	058	0199						b																											
SE 02				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES DEL BARRIO AMATZINTLA Y EN LA CALLE JUAREZ DEL BARRIO CHUATETLA LOCALIDAD DE AHUIMOL TZIMPIASCO		30058001 0	AHUIMOL TZIMPIASCO	99.00	07.07/2025		50.00	08.07/2025		829,753.62	829,753.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,456.06	821,456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,876.81	414,876.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	720.00
2025	30	058	0200						b																											
SE 02				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LINDERO LA CEIBA ACHUPIL		30058034 0	LINDERO LA CEIBA ACHUPIL	98.00	16.07/2025		80.38	15.07/2025		984,143.17	984,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,460.31	964,460.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,084.60	791,084.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	840.00
2025	30	058	0211						b																											
SE 02				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAYOLTEPEC		30058009 0	SAYOLTEPEC	100.00	06.06/2025	04.08/2025	100.00	04.06/2025	18.09/2025	847,315.00	797,231.33	0.00	0.00	50.083.67	0.00	0.00	847,315.00	797,231.33	0.00	0.00	50.083.67	0.00	0.00	847,315.00	797,231.33	0.00	0.00	50.083.67	0.00	0.00	METRO CUADRADO	684.00
2025	30	058	0212						b																											
SE 02				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MORENOTLAN TEPEZINTLA		30058034 4	MORENOTLAN TEPEZINTLA	63.00	05.08/2025		50.00	01.08/2025		1,194,611.29	1,194,611.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,305.65	597,305.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,305.65	597,305.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,021.56
2025	30	058	0214						b																											
SE 02				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUATZAPOTITLA		30058003 4	CUATZAPOTITLA	99.00	21.07/2025		50.00	18.07/2025		746,634.25	746,634.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,147.91	741,147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,317.13	374,317.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	700.00
2025	30	058	0215						b																											

Armando Hernández de la Cruz
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

ROSARIO FLORES HERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Maribel Cázarez Vital
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Miguel Bautista Rojas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2022-2025

TESORERÍA
MUNICIPAL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2022-2025

DEPTO. ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
CHICONTEPEC
DE TEJEDA VER.
2022-2025

SELLO DIGITAL: DlgT9ZvPntqAw3rxzb7BjivUjwWmHmRn6f9e0/cb79P04HjncRCuLhxUWcTjcwqEMgJXLzfUVpnZGOfG8vaXmNrWMshLbDoTFEpVeZ79sAjaClvHfWBaV/vHkeZymHKKOPm6XGZvStSa0exfAFALQCHKbJlU5ueUifDvYtqg=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 123.376,185.00

Hoja: 25/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
				Físico		Financiero																												
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CALLEJON PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLATOLONGO			300580113	TLATOLONGO	100.00	16.06/2025	14.08/2025	100.00	13.06/2025	19.09/2025	581,267.37	581,267.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,267.37	581,267.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,267.37	581,267.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	196.54
2025 30 058 0216							PERSONA	133.00																										
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO COYOLITO A PLACETAS EN LA LOCALIDAD DE COYOLITO			300580225	EL COYOLITO	100.00	03.06/2025	02.07/2025	100.00	03.06/2025	16.07/2025	699,648.23	699,648.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,648.23	699,648.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,648.23	699,648.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.92
2025 30 058 0217							PERSONA	105.00																										
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN DE LA LOCALIDAD DE XOCHICUATEPEC			300580123	XOCHICUATEPEC	99.00	07.07/2025		50.00	08.07/2025		350,473.62	350,473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,236.81	175,236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	179.12
2025 30 058 0218							PERSONA	171.00																										
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PALMA REAL A TIACOLULA DE LA LOCALIDAD PALMA REAL TEPEPAHUAC			300580075	PALMA REAL TEPEPAHUAC	99.00	18.07/2025		50.00	17.07/2025		1,797,350.40	1,797,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,675.20	896,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	4.00
2025 30 058 0219							PERSONA	246.00																										
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO E.C. PASTORIA - LA GUASIMA A CALLEJON CARRIZALILLO DE LA LOCALIDAD DE CALLEJON CARRIZALILLO			300580028	CALLEJON CARRIZALILLO	99.00	01.08/2025		50.00	07.08/2025		1,198,054.31	1,198,054.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,000.00	1,186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,027.16	599,027.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.00
2025 30 058 0220							PERSONA	458.00																										
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO XICALANGO A E.C. LA AVANZADA - TECOMATE DE LA LOCALIDAD DE XICALANGO			300580120	XICALANGO	100.00	18.07/2025	15.09/2025	100.00	15.07/2025	30.09/2025	563,625.71	499,475.31	0.00	0.00	64,150.40	0.00	0.00	563,625.71	499,475.31	0.00	0.00	64,150.40	0.00	0.00	563,625.71	499,475.31	0.00	0.00	64,150.40	0.00	0.00	KILOMETRO	0.09
2025 30 058 0221							PERSONA	125.00																										
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE IXTLE POSTECITTLA			300580129	EL IXTLE POSTECITTLA	69.00	18.07/2025		50.00	17.07/2025		1,761,482.14	1,761,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,741.07	880,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,741.07	880,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	15.00
2025 30 058 0222							PERSONA	212.00																										
UB 02	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO EL CUARTEL A TECANAHUAC			300580289	TECANAHUAC	77.00	04.08/2025		50.00	31.07/2025		698,852.34	698,852.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,426.17	349,426.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,426.17	349,426.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.10
2025 30 058 0223							PERSONA	44.00																										
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE CUAHUITZIL			300580149	CUAHUITZIL	95.00	28.07/2025		56.37	25.07/2025		842,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,707.71	474,707.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	354.50
2025 30 058 0224							PERSONA	78.00																										
UB 02	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA S Y RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO CERRO AZUL A XOCHIMILCO EN LA LOCALIDAD DE CERRO AZUL			300580224	CERRO AZUL	78.00	21.07/2025		50.00	18.07/2025		1,175,006.71	1,175,006.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,503.36	587,503.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,503.36	587,503.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.34
2025 30 058 0225							PERSONA	33.00																										
UB 02	CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL E.C. CUATZAPOTITLA A BARRIO ATLAHUENO EN LA LOCALIDAD DE CUATZAPOTITLA			300580003	CUATZAPOTITLA	99.00	21.07/2025		50.00	18.07/2025		555,548.51	555,548.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,000.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,774.26	277,774.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.17
2025 30 058 0226							PERSONA	119.00																										



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 123.378.185.00

Hoja: 25/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Físico			Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UB	02	a		CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN PENDIENTE PRONUNCIADA EN CAMINO TECOMATE A LA PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE	300580297	EL TECOMATE	98.00		04/08/2025		60/07	31/07/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

123,489,575.17 123,375,341.10

0.00 0.00 114,234.07 0.00 0.00

103,754.60 103,640.37

7.16 3.09 0.00 0.00 114,234.07 0.00 0.00

79,898,331.6 79,784,097.5

6 9 0.00 0.00 114,234.07 0.00 0.00

Armando Fernández de la Cruz
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Rosario Flores Hernández
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Maribel Cázarez Vital
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Miguel Bautista Rojas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

