



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 120,365,872.00

Hoja: 25/07/2023
 Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	300580037	CHAMOLA	0.00			0.00			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	900.00		
2023 30 058 0114																																	
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA JARDINES	300580001	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00			0.00			1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,205.35	2 de 8	
2023 30 058 0115																																	
SD 03 i	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	300580122	XDCOCATL	12.00	16/06/2023		11.88	16/06/2023		4,783,642.61	4,783,642.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	42.00	
2023 30 058 0116																																	
SD 03 i	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	300580088	TECOMACÓCHITL SEGUNDO	25.00	05/06/2023		25.00	02/06/2023		1,483,280.29	1,483,280.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	13.00	
2023 30 058 0117																																	
SD 03 i	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	300580148	EL ZACATAL	39.00	22/05/2023		39.00	22/05/2023		2,848,826.54	2,848,826.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	25.00	
2023 30 058 0118																																	
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 CON TRABAJOS DE CONCRETO Y REVESTIMIENTO	300580143	LAS LOMAS DE HUITZAPOLI	56.00	12/05/2023		56.00	10/05/2023		870,395.24	870,395.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,767.73	
2023 30 058 0119																																	
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CALLE CON TRABAJO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1, 2 Y 3	300580014	ALAXITITLA IXCACUATITLA	25.00	08/06/2023		25.00	09/06/2023		1,191,473.15	1,191,473.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	5,020.55	
2023 30 058 0120																																	
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CALLE CON TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, FRANCISCO I. MADRERO, SIN NOMBRE, REVOLUCIÓN, PASCAL OROZCO, NIÑOS HEROES Y FRANCISCO VILLA	3005800230	FRANCISCO VILLA	26.00	05/06/2023		26.00	09/06/2023		1,199,638.91	1,199,638.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,214.89	
2023 30 058 0121																																	
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, ADAIBERTO TEJEDA, REVOLUCIÓN, BONFIL Y CHAPULTEPEC, INCLUYE TERRACERAS Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO	300580071	MONTE NEGRO	25.00	07/06/2023		25.00	06/06/2023		899,481.50	899,481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	937.70		
2023 30 058 0122																																	
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LAS CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES, LA NORIA, SIN NOMBRE (1), SIN NOMBRE (2), SIN NOMBRE (3), SIN NOMBRE (4), SIN NOMBRE (5), SIN NOMBRE (6), SIN NOMBRE (7), SIN NOMBRE (8), SIN NOMBRE (9), SIN NOMBRE (10), SIN NOMBRE (11), INCLUYE TERRACERAS Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO	300580049	LA HEREDAD	20.00	16/06/2023		20.00	13/06/2023		1,497,408.20	1,497,408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	8,539.00		
2023 30 058 0123																																	
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE CALLES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, INCLUYE TERRACERAS Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO	300580100	TENEXTITLA	42.00	23/05/2023		40.00	24/05/2023		1,198,083.72	1,198,083.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	272.00		
2023 30 058 0124																																	

Amancio Fernández de la Cruz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025

Rosalba Flores Hernández
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

TESORERÍA MUNICIPAL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025

Alfredo Bautista Regal
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 120,365,872.00

Hojas: 25/07/2023
 Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
			Físico		Financiero		Costo Total		Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Otras		Costo Total		Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales			Otras		Unidad de Medida	Aprobadas		
			%	Fechas reales	%	Fechas reales																																	
UB	01	b	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO ALAHUALTITLA - TERRERO	300580012	ALAHUALTITLA	10.00	21/06/2023	10.00	20/05/2023	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.90				
2023	30	058	0166																																				
UB	01	b	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO PALO FLOR AL E.C. AHUATENO - CHICONTEPEC	300580130	PALO FLOR	58.00	04/05/2023	58.00	05/05/2023	1,999,658.46	1,999,658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 de 8	
2023	30	058	0167																																				
UB	01	b	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO TEPETZINTLA XICALANGO AL E.C. LA AVANZADA - TLANENPA	300580251	TEPETZINTLA XICALANGO	45.00	22/05/2023	45.00	22/05/2023	1,199,316.27	1,199,316.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023	30	058	0168																																				
UB	01	b	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO PILAHUMOL AL E.C. OTLATZINTLA - TEPETZINTLA	300580189	PILAHUMOL	43.00	23/05/2023	43.00	22/05/2023	1,098,657.34	1,098,657.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023	30	058	0169																																				
UB	01	b	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO E.C. COMATEPEC - HUITZAPUAL AL E.C. AYACATLIL - XOCOATL	300580119	XALTEPEC	9.00	22/06/2023	9.00	22/06/2023	1,687,621.44	1,687,621.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023	30	058	0170																																				
UB	01	b	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CON REVESTIMIENTO Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO TRAMO BARRIO XOXOHUICTLA - TZONTZOPILÓTL - E.C. XALATLA - AYOCO Y CAMINO TRAMO TZONTZOPILÓTL - ALAXITITLA TEPETZINTLA	300580257	TZONTZOPILÓTL	0.00		0.00		1,251,151.99	1,251,151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023	30	058	0171																																				
U9	01	b	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CARRETERO DE TLACOLULA AL E.C. AHUATENO - TECOMATE	300580107	TLACOLULA	15.00	19/06/2023	10.67	15/06/2023	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023	30	058	0173																																				
UM	02	a	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO(S) PRIMERA ETAPA	300580062	UNDERO AGUA FRÍA	0.00		0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	30	058	0176																																				
SG	02	a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MANZANA 12	300580001	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00		0.00		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	30	058	0148																																				
SJ	02	a	CONSTRUCCIÓN DE UN (S) EN FREESCOLAR ROSAURA ZAPATA AL E.C. 300JN0220M	300580001	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00		0.00		807,562.63	807,562.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	30	058	0150																																				
SJ	02	i	REPARATORIA TIPO REGIONAL EN LA CARRERA DE PÉNIXTLA CLAVE 30E540524E	300580008	PEMUTITLA	0.00		0.00		651,291.18	651,291.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2023	30	058	0155																																				

PRESIDENCIA MUNICIPAL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025

ROSARIO FLORES HERNANDEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

TESORERÍA MUNICIPAL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025

Niguel Benítez Rojas
 CONTRALOR MUNICIPAL

DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 120,365,872.00

Hoja: 25/07/2023
 Fecha de Aprobación: 25/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones											
				Físico		Financiero				Costo Total		Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Otras		Costo Total		Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal			Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Otras		Unidad de Medida	Aprobadas	
				%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término		%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	
SJ 02 x	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA SOBRE CALLE PRINCIPAL EN EL CBTA TLACOLULA CLAVE 3007A0105Y	300580107	TLACOLULA	0.00		0.00				1,045,978.65	1,045,978.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2023 30 058 0152																																									
SJ 02 x	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO EL MIRADOR CLAVE 30ETH02508	300580069	EL MIRADOR	0.00		0.00				350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023 30 058 0153																																									
SJ 02 an	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN TELEBACHILLERATO TEPETZINTLA CLAVE 30ETH1000C	300580104	TEPETZINTLA	0.00		0.00				651,291.18	651,291.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023 30 058 0154																																									
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	300580013	ALXCUATITLA	23.00	09/05/2023	23.00	09/06/2023			2,405,758.34	2,405,758.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	21.00	
2023 30 058 0155																																									
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	300580307	AHUATENO CHCO	27.00	05/06/2023	24.05	02/06/2023			2,750,017.95	2,750,017.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	24.00
2023 30 058 0156																																									
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	300580115	EL TORDILLO	0.00		0.00				1,950,472.14	1,950,472.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	17.00
2023 30 058 0157																																									
UB 01 b	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO AHUATITLA ARRIBA - DESV. ATENO	300580007	AHUATITLA ARRIBA	27.00	06/06/2023	27.83	05/06/2023			1,193,784.41	1,193,784.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.21
2023 30 058 0159																																									
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	300580192	XAHUAYOCA	39.00	25/05/2023	39.00	24/05/2023			2,881,039.62	2,881,039.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	25.00
2023 30 058 0158																																									
UB 01 b	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO TEPONAXTLA - LINDERO	300580105	TEPONAXTLA	0.00		0.00				800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.25
2023 30 058 0160																																									
UB 01 b	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO HUEYATLAJO ARRIBA - TEPETZINTLA	300580303	HUEYATLAJO	25.00	07/06/2023	25.00	07/06/2023			1,169,381.67	1,169,381.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.23
2023 30 058 0161																																									
UB 01 b	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO AYOCO	300580002	AYOCO	0.00		0.00				868,148.54	868,148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.24
2023 30 058 0162																																									

PRESENCIA MUNICIPAL
 CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
 2022-2025

ROSARÍA CÁCERES HERNÁNDEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
 CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
 2022-2025

Miguel Benítez Rojas
 CONTRALOR MUNICIPAL

DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL
 CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
 2022-2025

