











H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Período: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 058 CHCONTEPEC  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 120,265,872.00

Hoja: 24/10/2023  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa Subprograma Tipo		Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Derogada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SE 01	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE (1), INCLUYE TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO	30058009	SAYOTEPEC	68.00	20/07/2023		30.00	18/07/2023		1,842,792.54	1,842,792.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,837.76	552,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,964.45	
2023	30	058	0130																													PERSONA	153.00	
SE 01	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8	30058007	MONTE GRANDE	83.00	18/05/2023		80.98	15/05/2023		962,410.54	962,410.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,379.78	778,379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	8,862.85
2023	30	058	0131																													PERSONA	80.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRADA PRIMERO DE MAYO, DE LA COLONIA LOS BANCOS PRIMERA ETAPA	30058000	CHCONTEPEC DE TEJEDA	0.00			0.00			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	302.00	
2023	30	058	0132																													PERSONA	250.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	30058012	ZONAMATL	66.00	28/07/2023		43.15	28/07/2023		1,315,239.94	1,315,239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,619.97	567,619.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	782.68	
2023	30	058	0134																													PERSONA	339.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ROBLE Y DURAZNO EN LA COLONIA LOS ENCINOS	30058000	CHCONTEPEC DE TEJEDA	100.00	05/06/2023	03/09/2023	99.99	02/06/2023		1,245,248.62	1,245,248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,247.96	1,245,247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	852.48	
2023	30	058	0135																													PERSONA	200.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	30058011	TLAQUEXTLA	56.00	25/08/2023		56.00	23/08/2023		1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,500.00	
2023	30	058	0136																													PERSONA	200.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 01 SIN NOMBRE	30058009	SOLTEPEC	68.00	05/07/2023		29.67	05/07/2023		2,780,367.87	2,780,367.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,110.96	625,110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,852.70	
2023	30	058	0137																													PERSONA	273.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE 01, CALLE SIN NOMBRE 02, CALLE SIN NOMBRE 03 EN LA COLONIA LOS MANANTIALES	30058000	CHCONTEPEC DE TEJEDA	88.00	05/06/2023		50.00	02/06/2023		1,185,431.91	1,185,431.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,715.96	592,715.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	781.33	
2023	30	058	0138																													PERSONA	150.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1 Y 2	30058019	TEACATL AMATLÁN	80.00	05/07/2023		30.00	05/07/2023		1,499,687.36	1,499,687.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,906.21	449,906.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,239.75	
2023	30	058	0139																													PERSONA	210.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MAGISTERIAL DE LA UNIDAD MAGISTERIAL	30058000	CHCONTEPEC DE TEJEDA	33.00	06/09/2023		33.00	06/09/2023		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	712.10	
2023	30	058	0140																													PERSONA	350.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FONTE DE JACOB	30058030	TECUAPA	100.00	21/06/2023	11/08/2023	100.00	20/06/2023	11/09/2023	1,479,483.57	1,479,483.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,483.57	1,479,483.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,306.53	
2023	30	058	0141																													PERSONA	109.00	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL CHCONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025**

Armando Ferrás del Cruz  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Rosario Flores Hernández  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Miguel Carlos Villar  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

**TESORERÍA MUNICIPAL CHCONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025**

Miguel Bautista Rojas  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

**DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL CHCONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 120,365,872.00

Hoja: 24/10/2023  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Físicos		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Termino	Inicio	Termino																									Inicio	Termino	Inicio
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN DE LA COLONIA CENTRO	30058000 1	CHCONTEPEC DE TEJEDA	0.00					1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	860.50		
2023 30 058 0142																																	PERSONA	250.00	
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LAS CALLES EN LA COLONIA LAS LOMAS	30058000 1	CHCONTEPEC DE TEJEDA	76.00	20/07/ 2023				759,843.51	759,843.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,921.76	379,921.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	45.38	
2023 30 058 0143																																		PERSONA	250.00
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO	30058021 2	ACATL	38.00	25/08/ 2023				554,830.38	554,830.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,421.58	276,421.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	552.08	
2023 30 058 0145																																			PERSONA
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN LA COLONIA REFORMA	30058000 1	CHCONTEPEC DE TEJEDA	35.00	08/09/ 2023				230,869.22	230,869.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,243.16	115,243.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	44.78	
2023 30 058 0146																																			
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA	30058025 2	TEPEXOCOYO	38.00	28/08/ 2023				1,199,573.39	1,199,573.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,368.01	598,368.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUBICO	231.08	
2023 30 058 0147																																			
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO PALO FLOR AL E.C. AHUATLÉN - CHICONTEPEC	30058001 0	PALO FLOR	100.00	04/05/ 2023	05/07/ 2023	100.00		1,999,658.46	1,999,658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,658.46	1,999,658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.50
2023 30 058 0167																																			
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO TEPETZINTLA XICALANGO AL E.C. LA AVANZADA - PLANENPA	30058025 1	TEPETZINTLA XICALANGO	99.00	22/05/ 2023				1,199,316.27	1,199,316.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,753.06	1,196,753.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.33
2023 30 058 0168																																			
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO PILAHUIMOL AL E.C. OTLATZINTLA - TEPETZINTLA	30058018 9	PILAHUIMOL	100.00	23/05/ 2023	21/08/ 2023	100.00		1,098,657.34	1,098,657.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,657.34	1,098,657.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.40
2023 30 058 0169																																			
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO TEPETZINTLA XICALANGO AL E.C. AVANZADA - XOCOCATL	30058011 9	XALTEPEC	100.00	22/06/ 2023	20/09/ 2023	77.02		1,687,621.44	1,687,621.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,832.58	1,299,832.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.28
2023 30 058 0170																																			

ARMANDO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.  
 2022-2025

ROSARIO FLORES HERNÁNDEZ  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

MARCELO CARRANZA VITAL  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL  
 CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.  
 2022-2025

MIGUEL BALDISSERAS  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL  
 CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.  
 2022-2025













H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 120,365,872.00

Hoja: 24/10/2023  
 Fecha de Aprobación: 24/10/2023

Programa Subprograma Tipo			Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Melas		Observaciones				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
					Inicio	Termino		Inicio	Termino																								
SE 01	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPAL 1, 2 Y 3, INCLUYE TERRACERIAS Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO	30058003 2	EL CUARTEL	100.00	23/05/2023	21/08/2023	100.00	24/05/2023	19/09/2023	1,199,525.45	1,199,525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,525.45	1,199,525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,525.45	1,199,525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,499.85
2023 30 058 0180																																PERSONA	159.00
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE	30058007 3	OTLATZINTLA	93.00	28/06/2023		30.00	28/06/2023		1,446,843.52	1,446,843.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,053.06	434,053.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,135.15	
2023 30 058 0181																																PERSONA	276.00
UM 01	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS	30058006 2	LINDERO AGUA FRIA	100.00	25/07/2023	23/09/2023	99.93	25/07/2023		490,332.12	490,332.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2023 30 058 0182																																PERSONA	129.00
UM 02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS	30058016 8	ADUJICRUZ	80.00	09/06/2023		57.33	14/06/2023		1,670,658.00	1,670,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,891.86	857,891.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2023 30 058 0183																																PERSONA	85.00
SE 01	REHABILITACIÓN DE CALLE 1 (SIN NOMBRE) Y 2 (SIN NOMBRE) CON TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO	30058002 1	AYOCO	99.00	30/06/2023		99.78	04/07/2023		323,698.40	323,698.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	354.00	
2023 30 058 0184																																PERSONA	128.00
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA	30058016 6			14/09/2023		76.00	14/09/2023				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2023 30 058 0185																																	
UB 02	CONSTRUCCIÓN DE FUENTES VEHICULAR, UBICADO SOBRE EL CAMINO RURAL TRAMO ACHUPIL - E. C. BENITO JUÁREZ-CHICONTEPEC	30058000 3	ACHUPIL	33.00	22/06/2023		49.98	01/09/2023		1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,720.29	799,720.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	5.00	
2023 30 058 0187																																PERSONA	565.00
U9 01	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD CONGREGACIÓN TEPEWAHUAC	30058010 3	TEPEWAHUAC	100.00	05/06/2023	05/07/2023	99.42	05/06/2023	14/07/2023	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	2.00	
2023 30 058 0188																																PERSONA	264.00
U9 01	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD XOQUIHUAL	30058012 4	XOQUIHUAL	100.00	14/07/2023	13/08/2023	100.00	14/07/2023	28/09/2023	377,580.87	377,580.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,580.87	377,580.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,580.87	377,580.87	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	2.00	
2023 30 058 0189																																PERSONA	74.00
U9 01	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD CUATECOMETL CAMOTIPAN	30058022 6	CUATECOMETL CAMOTIPAN	100.00	14/07/2023	13/08/2023	99.77	14/07/2023	28/09/2023	361,744.23	361,744.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,924.21	360,924.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,924.21	360,924.21	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	2.00	
2023 30 058 0190																																PERSONA	382.00
U9 01	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULAR, SOBRE EL CAMINO TRAMO ALAXITITLA HUITZINO ALA A LAS PUENTES	30058005 6	ALAXITITLA HUITZINOPALA	96.00	03/08/2023		50.00	02/09/2023		653,052.05	653,052.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,526.03	326,526.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	237.00	
2023 30 058 0191																																	



Ariando Fernández de la Cruz  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Rosario Flores Hernández  
 VOCAL DE CONTROL MUNICIPAL  
 Nombre y firma

Mariela Carreón Vital  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Miguel Baujeda Rojas  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.  
 2022-2025

TESORERÍA MUNICIPAL  
 CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.  
 2022-2025

DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL  
 CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.  
 2022-2025



