



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2023 al 31/03/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHT
 Presupuesto Autorizado: 12,599,498.00

Hoja: 24/04/2023
 Fecha de Aprobación: 24/04/2023

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
				%	Inicio	Término	%																								Inicio	Término	%		Inicio
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CALLES CON RAMPAS CONCRETO HIDRÁULICO	300580126	ZAPOTAL (ZAPOTAL MIRADORES)	0.00				1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,250.00				
2023 30 058 0201																														PERSONA	115.00				
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CALLES CON TRABAJOS CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO	300580091	LAS SILLETAS	0.00				1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	207.00	de 1		
2023 30 058 0202																																			
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CALLES CON TRABAJOS CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO	300580096	TECOMAXÓCHITL PRIMERO	0.00				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00		
2023 30 058 0203																																			
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CALLES CON TRABAJOS CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO	300580015	ALAXITITLA POSTECTITLA	0.00				1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	142.00		
2023 30 058 0204																																			
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CALLES CON TRABAJOS CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO	300580055	HUXTZIPIA	0.00				1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	151.00	
2023 30 058 0205																																			
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CALLES CON TRABAJOS CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO	300580285	AMPLIACIÓN PALMA SOLA	0.00				1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00	
2023 30 058 0206																																			
SE 01 a	REHABILITACIÓN DE CALLES CON TRABAJOS CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO	300580139	EL CHOTE (SANTA TERESA)	0.00				2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	376.00	
2023 30 058 0207																																			
SE 01 f	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES	300580077	PALMA SOLA	0.00				2,099,498.00	2,099,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	374.00	
2023 30 058 0208																																			

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO

12,599,498.00 12,599,498.00

0.00 0.00



Armando Fernández de la Cruz
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TESORERÍA MUNICIPAL
 CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
 2022-2025

Miguel Bautista Rojas
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL
 CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
 2022-2025