



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHT
 Presupuesto Autorizado: 12,599,498.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 25/10/2023

| Programa Subprograma Tipo | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Devengada) | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Pagada) | | | | | | Metas | | Observaciones | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------|------------------|-----------|--------|
| | | | | Físico | | Financiero | | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| | | | | % | Fechas reales | % | Fechas reales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inicio |
| SE 01 a | REHABILITACIÓN DE LAS CALLES SIN NOMBRE (1), SIN NOMBRE (2), SIN NOMBRE (3), SIN NOMBRE (4), SIN NOMBRE (5) Y SIN NOMBRE (6), INCLUYE TERRACERÍAS Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO | 30058012 6 | ZAPOTAL (ZAPOTAL MIRADOR) | 100.00 | 22/05/2023 | 20/08/2023 | 100.00 | 29/05/2023 | 22/09/2023 | 1,476,950.38 | 1,476,950.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476,950.38 | 1,476,950.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | 9,453.65 | |
| 2023 30 058 0201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE 01 a | REHABILITACIÓN DE LAS CALLES SIN NOMBRE (1), SIN NOMBRE (2), SIN NOMBRE (3), SIN NOMBRE (4) Y SIN NOMBRE (5), CON TRABAJOS CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO | 30058009 1 | LAS SILLETAS | 100.00 | 12/05/2023 | 12/07/2023 | 100.00 | 10/05/2023 | 28/07/2023 | 1,073,627.94 | 1,073,627.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073,627.94 | 1,073,627.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | 2,320.08 | de 1 |
| 2023 30 058 0202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE 01 a | REHABILITACIÓN DE LAS CALLES 1 (LIBRAMIENTO), 2 (SIN NOMBRE) Y 3 (SIN NOMBRE), INCLUYE TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO | 30058009 6 | TECOMAXÓCHTL PRIMERO | 100.00 | 05/05/2023 | 03/09/2023 | 100.00 | 02/05/2023 | 26/09/2023 | 1,172,684.29 | 1,172,684.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,684.29 | 1,172,684.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | 4,172.72 | |
| 2023 30 058 0203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE 01 a | REHABILITACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPAL, SIN NOMBRE (1), SIN NOMBRE (2), SIN NOMBRE (3), SIN NOMBRE (4), SIN NOMBRE (5), SIN NOMBRE (6), SIN NOMBRE (7), SIN NOMBRE (8), INCLUYE TERRACERÍAS Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO | 30058001 5 | ALAXITTLA POSTECTITTLA | 86.00 | 08/05/2023 | | 86.00 | 09/05/2023 | | 1,299,647.88 | 1,299,647.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117,697.18 | 1,117,697.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | 4,503.82 | |
| 2023 30 058 0204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE 01 a | REHABILITACIÓN DE LA CALLE No. 2, CALLE No. 3, CALLE No. 4, CALLE No. 5 y CALLE No. 6, CON TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO | 30058005 5 | HUITZIPA | 73.00 | 23/05/2023 | | 73.00 | 21/05/2023 | | 1,018,058.94 | 1,018,058.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743,183.02 | 743,183.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | 1,329.33 | |
| 2023 30 058 0205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE 01 a | REHABILITACIÓN DE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, VICENTE GUERRERO, MIGUEL HIDALGO, BENITO JUÁREZ, NIÑOS HEROES, 18 DE MARZO Y 20 DE NOVIEMBRE, INCLUYE TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO | 30058028 2 | AMPLIACIÓN PALMA SOLA | 80.00 | 23/05/2023 | | 80.00 | 22/05/2023 | | 1,609,778.29 | 1,609,778.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609,778.29 | 1,609,778.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | 7,750.00 | |
| 2023 30 058 0206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE 01 a | REHABILITACIÓN DE CALLE No. 1, CALLE No. 2, CALLE No. 3, CALLE No. 4, CALLE No. 6, CALLE No. 11 y CALLE No. 12, CON TRABAJOS CONCRETO HIDRÁULICO Y REVESTIMIENTO | 30058013 9 | EL CHOTE (SANTA TERESA) | 100.00 | 23/05/2023 | 13/09/2023 | 100.00 | 22/05/2023 | 15/09/2023 | 2,239,972.38 | 2,239,972.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,239,972.38 | 2,239,972.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | 5,508.60 | |
| 2023 30 058 0207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE 01 f | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 5 DE MAYO, CALLE PIPILA, CALLE BENITO JUÁREZ, AVENIDA RUFINO MARTÍNEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VICENTE SUÁREZ | 30058007 7 | PALMA SOLA | 83.00 | 23/05/2023 | | 83.00 | 22/05/2023 | | 1,995,846.67 | 1,995,846.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656,552.74 | 1,656,552.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 1,730.62 | |
| 2023 30 058 0208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE 01 a | REHABILITACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL (1), SIN NOMBRE (2), SIN NOMBRE (3) Y SIN NOMBRE (4), CON REVESTIMIENTO Y TRABAJOS CONCRETO HIDRÁULICO | 30058023 3 | LÁZARO CÁRDENAS | 0.00 | | | 0.00 | | | 514,796.77 | 514,796.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | 3,365.50 | |
| 2023 30 058 0209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TRI/2023/CHICONTEPEC/123266

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
 2022-2025

Armando Fernández de la Cruz
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Maribel Cazares Vital
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
 2022-2025

Miguel Bautista Rojas
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL
 CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
 2022-2025