



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 104,187,050.00

Hoja: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones						
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
SC 01	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA	300580005	AHUATENO	0.00			0.00																									SISTEMA	1.00		
2022 30 058 0103								4,192,915.58	4,192,915.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,060.00		
SE 01	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES 1 Y 2, INCLUYE TERRACERÍAS Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO	300580152	HUIZACHE ACHICHIPIC	35.00	18/08/2022		30.00	30/08/2022	1,996,174.66	1,996,174.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,852.40	598,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,852.40	598,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	644.00	de 6
2022 30 058 0119																																METRO CUADRADO	2,140.00		
SE 01	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, VENUSTIANO CARRANZA, VICENTE GUERRERO, NIÑOS HEROES, ALVARO OBREGÓN, LAZARO CÁRDENAS, FRANCISCO I. MADERO, CUAUHTEMOC, EMILIANO ZAPATA, MIGUEL HIDALGO, JOSÉ MARÍA MORELOS, AMPLIACIÓN, SIN NOMBRE (3) Y SIN NOMBRE (4), INCLUYE TERRACERÍAS Y TRABAJOS DE	300580075	PALMA REAL TEPENAHUAC	100.00	08/05/2022	06/09/2022	70.59	05/07/2022	2,697,367.48	2,697,367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,109.16	1,904,109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,109.16	1,904,109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	246.00	
2022 30 058 0120																																METRO CUADRADO	16,172.00		
SE 01	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8, INCLUYE TERRACERÍAS Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO	300580069	JAGEY	100.00	13/06/2022	11/09/2022	63.25	08/07/2022	2,150,146.81	2,150,146.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,136.65	1,360,136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,136.65	1,360,136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	169.00	
2022 30 058 0121																																	METRO CUADRADO	12,778.00	
SE 01	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES 1, (ADOLFO LÓPEZ MATEOS), 2, (PROGRESO), 3, 4, 5, 6, 7 Y 8, Y CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD (5 DE MAYO), INCLUYE TERRACERÍAS Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO	300580038	CHAPIXTLA	93.00	03/06/2022		30.00	05/07/2022	1,951,384.51	1,951,384.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,415.35	585,415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,415.35	585,415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	407.00	
2022 30 058 0123																																	METRO CUADRADO	7,135.70	
SE 01	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES 1, 2, 3 Y 4, INCLUYE TERRACERÍAS Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO	300580279	EJIDO LAS VEGAS	90.00	04/07/2022		63.58	12/07/2022	1,789,347.15	1,789,347.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,688.55	1,137,688.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,688.55	1,137,688.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	103.00	
2022 30 058 0124																																	METRO CUADRADO	5,823.00	
SE 01	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA, ALVARO OBREGÓN, CALLE SIN NOMBRE Y LIBRAMIENTO, INCLUYE TERRACERÍAS Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO	300580010	AHUMOL TZIMPIASCO	0.00			0.00		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	690.00	
2022 30 058 0125																																	METRO CUADRADO	2,610.00	
SE 01	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES 1, 2, 3 Y 4, INCLUYE TERRACERÍAS Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO	300580364	LA TRANCA (CUATZAPOTL)	40.00	17/08/2022		29.99	22/08/2022	1,408,029.95	1,408,029.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,276.92	422,276.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,276.92	422,276.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	19.00	
2022 30 058 0126																																	METRO CUADRADO	4,543.00	
SE 01	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES 2, 4, JUAN ALDAMA, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ E IGNACIO ALLENDE, INCLUYE TERRACERÍAS Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO	300580028	CALLEJÓN CARRIZALILLO	45.00	15/08/2022		29.96	30/08/2022	2,135,473.56	2,135,473.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,852.93	639,852.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,852.93	639,852.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	458.00	
2022 30 058 0127																																	METRO CUADRADO	10,947.24	
SE 01	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES 1, 2 (MIGUEL HIDALGO), 3 (JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN), 4, 5, 6 (ENRIQUE C. REBSAMEN), 7, 8, 9, 10, 11 (FRANCISCO I. MADERO), 12, 13, 14, 15 (FRANCISCO VILLA), 16, 17, INCLUYE TERRACERÍAS Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO	300580069	EL MIRADOR	75.00	07/07/2022		28.44	12/07/2022	3,589,348.98	3,589,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,947.20	1,020,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,947.20	1,020,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	18,089.00	
2022 30 058 0129																																	METRO CUADRADO	11,123.18	
SE 01	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES ADALBERTO TEJEDA, REVOLUCIÓN, LIBERTAD, LA BRECHA Y CALLE SIN NOMBRE, INCLUYE TERRACERÍAS Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO	300580107	TLACOLULA	85.00	03/06/2022		27.16	12/07/2022	2,665,909.88	2,665,909.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,179.52	724,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,179.52	724,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,252.00		
2022 30 058 0130																																	METRO CUADRADO	11,123.18	

Armando Fernández de la Cruz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ROSARIO FLORES HERNANDEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Maribel Cazares Vital
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Miguel Bautista Rojas
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHICONTEPEC
 DE TEJEDA VER.
 2022

TESORERÍA MUNICIPAL
 CHICONTEPEC
 DE TEJEDA VER.
 2022-2025

DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL
 CHICONTEPEC
 DE TEJEDA VER.
 2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 104,187,050.00

Hoja: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SD 02 b																																METRO LINEAL	300.00	
2022 30 058 0108	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAS FLORES	30058016 1	MEXCATLA	0.00			0.00			612,323.32	612,323.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	396.00	
SD 03 a																																PLANTA	1.00	
2022 30 058 0112	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA	30058008 5	POSTECTITLA	0.00			0.00			1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	311.00	
SD 03 i																																OBRA	32.00	
2022 30 058 0113	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	30058001 6	LA ANTIGUA	65.00	07/07/2022		30.00	18/07/2022		3,495,884.15	3,495,884.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,765.25	1,048,765.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,765.25	1,048,765.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	124.00	
SD 03 i																																OBRA	18.00	
2022 30 058 0114	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES	30058029 4	BARRIO TEPENAHUAC	0.00			0.00			1,970,490.00	1,970,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	77.00	
SE 01 a																																	METRO CUADRADO	2,137.50
2022 30 058 0116	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DOS CAMINOS	30058000 1	CHICONTEPEC DE TEJEDA	40.00	07/07/2022		30.00	18/07/2022		2,835,977.59	2,835,977.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,793.27	850,793.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,793.27	850,793.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,823.00	
SE 02 b																																	METRO CUADRADO	1,910.00
2022 30 058 0133	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA CRUZ VERDE	30058000 1	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00			0.00			1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,823.00	
SE 02 b																																	METRO CUADRADO	2,144.79
2022 30 058 0134	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES FERNANDO LOPEZ ARIAS, LAZARO CARDENAS Y FERNANDO ALARCON	30058005 6	IXCACUATITLA	35.00	28/08/2022		29.99	05/09/2022		3,557,374.42	3,557,374.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,153.83	1,067,153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,153.83	1,067,153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	738.00	
SJ 02 e																																	ANEXO	1.00
2022 30 058 0136	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR SILVERIO ALBERTO GARCIA MARTINEZ CLAVE: 30DJN1374W	30058000 1	CHICONTEPEC DE TEJEDA	50.00	02/09/2022		29.97	06/09/2022		499,357.54	499,357.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,702.54	149,702.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,702.54	149,702.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	71.00	
SJ 02 t																																	AULA	1.00
2022 30 058 0137	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREPARATORIA TIPO REGIONAL EN EL TELEBACHILLERATO SASALTITLA CLAVE: 30ETH0035L	30058008 9	SASALTITLA	0.00			0.00			562,902.01	562,902.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	30.00	
SH 02 d																																	OBRA	26.00
2022 30 058 0143	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	30058021 7	AKICHTZINTLA	65.00	06/07/2022		54.73	14/07/2022		2,892,472.84	2,892,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,165.53	1,583,165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,165.53	1,583,165.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	103.00	
SH 02 d																																	OBRA	25.00
2022 30 058 0145	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	30058006 1	LIMONTITLA	45.00	25/07/2022		30.00	03/08/2022		2,783,652.28	2,783,652.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,095.68	835,095.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,095.68	835,095.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	

Armando Fernández de la Cruz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ROSARIO FLORES HERNANDEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Maribel Cazares Vital
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Miguel Bautista Rojas
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
 2022

TESORERÍA MUNICIPAL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025

DEPTO. ORGANO INTERNO DE CONTROL CHICONTEPEC DE TEJEDA VER. 2022-2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
 Fuente de Financiamiento: FISIMDF
 Presupuesto Autorizado: 104,187,050.00

Hoja: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO TRAMO DE LA BARRA A HUACANGO	300580022	LA BARRA	35.00	05/07/2022		30.00	18/07/2022		2,499,846.71	2,499,846.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,954.01	749,954.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,954.01	749,954.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.10		
2022 30 058 0146																																			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO TRAMO MESA DE AHUYO A CALCOTE	300580065	MESA DE CALCOTE	0.00			0.00			2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00	3 de 6
2022 30 058 0148																																			
UM 01 c	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL	300580001	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00			0.00			2,380,000.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022 30 058 0153																																			
UM 02 a	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA	300580079	PASTORÍA	50.00	20/07/2022		30.00	25/07/2022		3,492,847.62	3,492,847.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,854.29	1,047,854.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,854.29	1,047,854.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022 30 058 0155																																			
UM 02 ac	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS	300580118	XALATLA	25.00	05/09/2022		29.98	08/09/2022		1,812,427.49	1,812,427.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,371.25	543,371.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,371.25	543,371.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2022 30 058 0156																																			
UM 02 ac	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS	300580193	ZACATENCO	38.00	26/08/2022		29.97	30/08/2022		1,736,420.84	1,736,420.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,516.71	520,516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,516.71	520,516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2022 30 058 0157																																			
SD 01 a	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA	300580036	CHALAHUIAPA	0.00			0.00			1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1.00	
2022 30 058 0160																																			
SE 01 b	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPAL (CAMINO), 1 Y 6. INCLUYE TERRACERIAS Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO	300580102	TEPEXITLA	65.00	28/07/2022		65.89	11/08/2022		1,151,148.22	1,151,148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,513.92	758,513.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,513.92	758,513.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	2,623.00		
2022 30 058 0161																																			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CAMINO A TEPEXITLA	300580297	EL TECOMATE	0.00			0.00			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	1,470.00		
2022 30 058 0162																																			
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	300580017	APAXITITLA	30.00	01/09/2022		29.97	26/08/2022		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,386.31	749,386.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,386.31	749,386.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	1,470.00		
2022 30 058 0163																																			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	300580115	EL TORDILLO	100.00	05/07/2022	03/09/2022	77.74	12/07/2022		1,333,009.58	1,333,009.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,321.56	1,036,321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,321.56	1,036,321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00		
2022 30 058 0164																																			




Armando Fernández de la Cruz
 ARMANDO FERNÁNDEZ DE LA CRUZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Rosario Flores Hernández
 ROSARIO FLORES HERNÁNDEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Maribel Cazares Vital
 MARIBEL CAZARES VITAL
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Miguel Bautista Rojas
 MIGUEL BAUTISTA ROJAS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHICONTEPEC
 VERACRUZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 104,187,050.00

Hoja: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																									
SH 02																																OBRA	19.00	
2022 30 058 0165	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTORES	30058003 1	COAMXTEPEC	33.00	26/08/2022		29.13	30/09/2022		2,146,416.44	2,146,416.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,309.40	625,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,309.40	625,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	76.00		
UB 01																																	de 6	
2022 30 058 0167	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO LA GUADA A EL PILMIRADOR	30058008 2	PILMIRADOR	25.00	07/09/2022		29.98	09/09/2022		1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,824.12	482,824.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,824.12	482,824.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	73.00		
UB 01																																		
2022 30 058 0168	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD	30058003 4	CUATZAPOTITLA	20.00	09/09/2022		30.00	15/09/2022		1,598,314.23	1,598,314.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,494.27	479,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,494.27	479,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	119.00		
U9 01																																		
2022 30 058 0170	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LA PEDRERA - EL TECNOMATE, TRAMO LA AVANZADA - EL TECNOMATE	30058000 1	CHICONTEPEC DE TEJEDA	30.00	14/09/2022		50.00	20/09/2022		748,299.76	748,299.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,149.88	374,149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,149.88	374,149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,527.00		
U9 01																																		
2022 30 058 0171	ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SISTEMA DE BOMBEO, CONDUCCIÓN, POTABILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	30058000 1	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,823.00		
SD 02																																		
2022 30 058 0173	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	30058000 1	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00			0.00			158,940.94	158,940.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	24.00		
SJ 01																																		
2022 30 058 0174	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE: 30DPR3613J	30058002 6	CAMOTIPAN	75.00	22/08/2022		49.95	29/08/2022		351,455.72	351,455.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,562.36	175,562.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,562.36	175,562.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	22.00		
SJ 02																																		
2022 30 058 0175	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA JOSÉ AZUETA CLAVE: 30EPR0816J	30058008 0	PEMUXITLA	0.00			0.00			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
SE 02																																		
2022 30 058 0177	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	30058014 4	EL IXTLÉ FLORES MAGÓN	0.00			0.00			2,994,889.68	2,994,889.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	69.00	
IR 01																																		
2022 30 058 0178	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS	30058012 8	ZONÁMATL	25.00	05/09/2022		29.97	08/09/2022		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,502.55	539,502.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,502.55	539,502.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PRODUCTO	100.00		
U9 01																																		
2022 30 058 0179	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA LIBRAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL	30058000 1	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10,000.00		




Armando Fernández de la Cruz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Rosario Flores Hernández
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Maribel Cazares Vital
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Miguel Bautista Rojas
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2022/CHICONTEPEC/20452



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHICONTEPEC DE TEJEDA VER.
 2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 104,187,050.00

Hoja: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas							
					Inicio	Término		Inicio	Término																															
IR 01 c	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS	300580079	PASTORIA	0.00						1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00			
2022	30	058	0190							1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PRODUCTOR	200.00

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

104,187,050.00 104,187,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,010,895.41 22,010,895.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,010,895.41 22,010,895.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,010,895.41 22,010,895.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 de 6



Armando Fernández de la Cruz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Rosario Flores Hernández
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Maribel Cazares Vital
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Miguel Bautista Rojas
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHICONTEPEC



TRI/2022/CHICONTEPEC/2020452