



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHICONTEPEC  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 058 CHICONTEPEC  
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHT  
 Presupuesto Autorizado: 7,618,067.00

Hoja: 25/07/2019  
 Fecha de Aprobación: 25/07/2019

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones																	
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas															
					Inicio	Término		Inicio	Término																																							
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO XOCOCATL - MIRADOR	300580096	TECERCA VIEJA	25.00	03/06/2019	29.87	05/06/2019	2,718,067.00	2,718,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,145.84	812,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,145.84	812,145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	6.00									
2019 30 058 0300																																																
UM 01	REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	300580001	CHICONTEPEC DE TEJEDA	0.00		0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	302.00							
2019 30 058 0301																																																
UM 02 a	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO	300580012	ALAHUALITLA	0.00		0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4.519.00				
2019 30 058 0302																																																
UM 01 c	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL Y DE ESPACIOS DEPORTIVOS	300580006	AHUATENO	0.00		0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.043.00				
2019 30 058 0303																																																

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

7,618,067.00 7,618,067.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812,145.84 812,145.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812,145.84 812,145.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812,145.84 812,145.84 0.00 0.00 0.00

PEDRO ADRIAN MARTINEZ ESTRADA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 CHICONTEPEC, VERACRUZ  
 2018-2021  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 "UN MUNICIPIO DE ALTURA"

GUILLERMO IVAN VARGAS MENDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



TESORERÍA  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 CHICONTEPEC, VERACRUZ.  
 2018-2021  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 "UN MUNICIPIO DE ALTURA"

LAURA FELIPE MARTINEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO  
 CHICONTEPEC, VERACRUZ.  
 2018-2021  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 "UN MUNICIPIO DE ALTURA"

TRI/2019/CHICONTEPEC/13767